

# ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



## ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ តាមក្រោយ

ដែលស្ថិតក្រោមសិទ្ធិសម្រេច

លើស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម/អង្គភាពថវិកា

ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ លើការិយបរិច្ឆេទ២០១៥

របស់អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ

**របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈតាមក្រោយ**  
**ដែលស្ថិតក្រោមសិទ្ធិសម្រេច លើស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម/អង្គភាពថវិកា**  
**ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ ២០១៥**  
**របស់អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ**  
 ២០២០២២២២២២

**១. អំពីអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ**

អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ បំពេញមុខងារជាសេនាធិការឱ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលើ បេសកកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធកម្មសាធារណៈនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ មានភារកិច្ចដូចតទៅ៖

- រៀបចំបង្កើត អនុវត្ត និងតាមដានការអនុវត្តគោលនយោបាយលទ្ធកម្មសាធារណៈ និងលិខិត បទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ
- ត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានលើរាល់កិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈដែលអនុវត្តដោយស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម
- ពិនិត្យនិងលើកយោបល់លើតារាងផែនការលទ្ធកម្មរបស់ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម
- ពិនិត្យនិងផ្តល់ទិដ្ឋាការលើឯកសារដេញថ្លៃ
- ពិនិត្យនិងលើកយោបល់លើសំណើសុំគោលការណ៍អនុវត្តវិធីសាស្ត្រនិងនីតិវិធីលទ្ធកម្ម
- ពិនិត្យនិងលើកយោបល់លើសំណើសុំប្រគល់កិច្ចសន្យាលទ្ធកម្មរបស់ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម
- គ្រប់គ្រងនិងតាមដានការអនុវត្តកិច្ចសន្យាលទ្ធកម្មរបស់ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម
- គ្រប់គ្រងបញ្ជីអ្នកដេញថ្លៃ
- ចូលរួមដោះស្រាយវិវាទលទ្ធកម្ម
- បណ្តុះបណ្តាលអំពីការអនុវត្តវិធាននិងបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ និងលិខិត បទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត ដល់មន្ត្រីលទ្ធកម្មនៃស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ ដទៃទៀត អ្នកដេញថ្លៃ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកទទួលការ។

**២. វេទនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ**

អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ មានវេទនាសម្ព័ន្ធដូចខាងក្រោម៖

- នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល បុគ្គលិក និងផែនការ
- នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងលទ្ធកម្មទំនិញ

- នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងលទ្ធកម្មសំណង់និងសេវា
- នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងលទ្ធកម្មរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
- នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយវិវាទ
- លេខាធិការដ្ឋាន។

**៣. តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយវិវាទ**

នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយវិវាទ បំពេញមុខងារជាសេនាធិការឱ្យអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈលើការងារត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយវិវាទពាក់ព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈ។ នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយវិវាទ មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

- រៀបចំផែនការត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ ដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ ពិនិត្យ និងសម្រេច
- ត្រួតពិនិត្យលើវាលកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ ដែលបានអនុវត្តរួចនិងស្ថិតក្រោមសិទ្ធិសម្រេចរបស់ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម
- ធ្វើការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងលើនាយកដ្ឋានក្រោមឱវាទអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈតាមការចាំបាច់
- ធ្វើរបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មនៅរៀងរាល់ពេល នៃការចុះត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មនិងរបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ ដាក់ជូនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ
- ទទួលពាក្យបណ្តឹងតវ៉ាលទ្ធកម្ម
- ធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើកិច្ចលទ្ធកម្មដែលមានទំនាស់
- ធ្វើរបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យលើកិច្ចលទ្ធកម្មដែលមានទំនាស់ ជូនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ
- សហការជាមួយស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មលើការងារដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ានិងវិវាទលទ្ធកម្ម
- សម្របសម្រួលជាមួយនាយកដ្ឋាន បុគ្គលិក និងផែនការ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ានិងវិវាទលទ្ធកម្មតាមរយៈគេហទំព័រលទ្ធកម្មសាធារណៈ
- ធ្វើរបាយការណ៍សកម្មភាពការងាររបស់នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយវិវាទ ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និងឆ្នាំ ដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ
- បំពេញភារកិច្ចផ្សេងទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ។

នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយវិវាទ មានភារិយាល័យក្រោមឱវាទចំនួន៤ ដូចខាងក្រោម៖

- ភារិយាល័យត្រួតពិនិត្យលទ្ធកម្មរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ
- ភារិយាល័យត្រួតពិនិត្យលទ្ធកម្មរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត
- ភារិយាល័យត្រួតពិនិត្យលទ្ធកម្មអង្គភាពស្វយ័ត
- ភារិយាល័យអធិការកិច្ចនិងដោះស្រាយវិវាទលទ្ធកម្ម។

**៤. គោលបំណងនៃការត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មតាមក្រោយ**

- ពង្រឹងបន្ថែមនិងកែលម្អលើការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈរបស់ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម និងអង្គភាពថវិកា
- បង្កើនទំនុកចិត្តពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងសាធារណៈជនលើប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- ពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មនិងអង្គភាពថវិកាក្នុងការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ
- ដាក់ពិន័យមន្ត្រីលទ្ធកម្មសាធារណៈដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងវិធាន និងបទប្បញ្ញត្តិលទ្ធកម្មសាធារណៈ។

**៥. វិធានការនៃការត្រួតពិនិត្យនិងវិធីសាស្ត្រត្រួតពិនិត្យ**

ការត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មដែលបានអនុវត្តរួចនិងស្ថិតក្រោមសិទ្ធិសម្រេចរបស់ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មនិងអង្គភាពថវិកា នៅការិយបរិច្ឆេទនៃឆ្នាំកន្លងទៅ។ ការត្រួតពិនិត្យធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើកិច្ចសន្យាដែលបានជ្រើសរើសជាគំរូ ហើយការត្រួតពិនិត្យអនុវត្តចាប់ពីដំណាក់កាលធ្វើផែនការលទ្ធកម្មរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចលទ្ធកម្ម និងគ្រប់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធ។

វិធីសាស្ត្រនៃការត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មដែលបានអនុវត្តរួច ធ្វើឡើងដើម្បី៖

- កំណត់កម្រិតហានិភ័យរបស់ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មនិងអង្គភាពថវិកា
- ពិនិត្យសំណុំឯកសារលទ្ធកម្មនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធ
- សម្ភាសន៍ជាមួយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ (សាកសួរប្រភពផ្សេងៗ)
- អង្កេតដំណើរការលទ្ធកម្មនៅគ្រប់ដំណាក់កាល
- ជ្រើសរើសកិច្ចសន្យាគំរូសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យ
- ពិនិត្យភស្តុតាងជាក់ស្តែង (ប្រគល់- ទទួល)
- កំណត់បញ្ហាប្រឈម។ល។

**៥. កិច្ចប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈស្ថិតក្រោមសិទ្ធិសម្រេច**

នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយវិវាទ បានចុះត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈស្ថិតក្រោមសិទ្ធិសម្រេចក្នុងឆ្នាំ២០១៦ (លើការិយបរិច្ឆេទ២០១៥) បានចំនួនសរុប១១៨ស្ថាប័ន ស្មើនឹង៨៤.៨៩ភាគរយនៃផែនការត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំដូចមានក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

**៥.១. ចំនួនស្ថាប័នដែលបានចុះត្រួតពិនិត្យរៀបរយនៃផែនការ**

ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្ម	ផែនការត្រួតពិនិត្យឆ្នាំ២០១៦	ចំនួនស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យ	ចំនួនស្ថាប័នមិនបានត្រួតពិនិត្យ
រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ	២៩	២៣	៦
រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត	២៥	២៥	០
អង្គភាពស្វ័យ័ត	៣៩	៣៩	០
អធិការកិច្ច និងដោះស្រាយវិវាទលទ្ធកម្ម	៤៦	៣១	១៥
សរុប	១៣៩	១១៨	២១

**បញ្ជាក់:**

ស្ថាប័នចំនួន២១ដែលមិនបានត្រួតពិនិត្យតាមផែនការប្រចាំឆ្នាំ ដោយសារមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចុះត្រួតពិនិត្យ។

**៥.២. ស្ថាប័នដែលបានអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មស្របទៅនឹងផែនការលទ្ធកម្ម មានដូចខាងក្រោម៖**

ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម (ថ្នាក់ជាតិ)	១. ក្រសួងយុត្តិធម៌
	២. ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន
ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម (អង្គភាពស្វ័យ័ត)	១. វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា
	២. បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម
	៣. អាជ្ញាធរទន្លេសាប
	៤. គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព និងចែកផ្សាយ
	៥. មន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង
	៦. មជ្ឈមណ្ឌលពិសោធន៍សុខាភិបាល
	៧. វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ
	៨. មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ
	៩. វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា

	១០. ប្រែសណីយ៍កម្ពុជា
	១១. ភ្នាក់ងារកម្ពុជានាវាចរណ៍
	១២. សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ
	១៣. អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនិងជម្ងឺអេដស៍
	១៤. មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត
	១៥. សាលាជាតិកសិកម្មប្រែកលៀប
	១៦. តុលាការកំពូលនិងមហាអយ្យការអមតុលាការកំពូល
	១៧. សាលាឧទ្ធរណ៍
	១៨. សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
	១៩. វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា
	២០. បេឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន
	២១. គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជា
<b>ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម (រាជធានី ខេត្ត)</b>	១. ខេត្តព្រៃវែង
<b>ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម (ក្រុងស្រុកខណ្ឌ)</b>	១. ស្រុកស្វាយជ្រំ
	២. ស្រុកត្បែងមានជ័យ
	៣. ស្រុកសំរោងទុប
	៤. ក្រុងស្ទឹងសែន
	៥. ស្រុកពាមរក៍
	៦. ស្រុកត្បូងឃ្មុំ
	៧. ស្រុកបារាយណ៍
	៨. ខណ្ឌដង្កោ
	៩. ខណ្ឌបូស្សីកែវ
	១០. ខណ្ឌដូនពេញ
	១១. ខណ្ឌព្រែកញ្ជៅ
	១២. ខណ្ឌមានជ័យ
	១៣. ខណ្ឌចំការមន
	១៤. ខណ្ឌ៧មករា
	១៥. ខណ្ឌច្បារអំពៅ
	១៦. ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ
	១៧. ខណ្ឌសែនសុខ

	១៨. ខណ្ឌទួលគោក
	១៩. ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ
	២០. ក្រុងពោធិ៍សាត់
	២១. ស្រុកកណ្តៀង
	២២. ក្រុងស្ទឹង

**៥. ៣. ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មដែលបានអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មតិចជាងផែនការលទ្ធកម្មមានដូចខាងក្រោម៖**

ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម (ថ្នាក់ជាតិ)	១. ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
	២. ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
	៣. រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល
	៤. ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
	៥. ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
	៦. ក្រសួងផែនការ
	៧. ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា
	៨. ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម
	៩. ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
	១០. ក្រសួងទេសចរណ៍
	១១. គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
	១២. ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
	១៣. ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
	ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម (អង្គភាពស្នាក់នៅ)
២. សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល	
៣. ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម	
៤. ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ	
៥. កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ	
៦. កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ	
៧. ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា	
៨. រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ	
៩. មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត	
១០. និយតករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា	

	១១. រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តសៀមរាប
	១២. មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈ
ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម (រាជធានី ខេត្ត)	១. ខេត្តសៀមរាប
	២. ខេត្តព្រះវិហារ
	៣. ខេត្តស្វាយរៀង
	៤. ខេត្តកណ្តាល
	៥. ខេត្តកំពង់ចាម
ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម (ក្រុងស្រុកខណ្ឌ)	១. ស្រុកគូលែន
	២. ស្រុកកំពង់ត្រឡាច
	៣. ក្រុងបាត់ដំបង
	៤. ស្រុករលាបៀរ
	៥. ក្រុងច្បារមន
	៦. ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង
	៧. ក្រុងដូនកែវ
	៨. ស្រុកទ្រាំង

**សង្ខេប:**

ការអនុវត្តបានតិចជាងផែនការលទ្ធកម្ម ដោយស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មមួយចំនួនច្របាច់បញ្ចូលគម្រោង កិច្ចលទ្ធកម្មជាមួយគ្នា ហើយអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មតែមួយលើកនិងមិនបានធ្វើផែនការលទ្ធកម្មកែតម្រូវ ឬគ្មាន ថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម។

**៥.៤. ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម ដែលអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មលើសផែនការលទ្ធកម្ម មានដូចខាងក្រោម:**

ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម (ថ្នាក់ជាតិ)	១. ក្រសួងបរិស្ថាន
	២. ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ
	៣. ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
	៤. ក្រសួងព័ត៌មាន
	៥. ក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទា
	៦. ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា
	៧. ក្រសួងប្រៃសនីយ៍និងទូរគមនាគមន៍
	៨. ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម (អង្គភាពស្វយ័ត)	១. មូលនិធិជនពិការ



	២. សាលាជាតិកសិកម្មកំពង់ចាម
	៣. អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន
	៤. សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង
	៥. បេឡាជាតិរបបសុន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល
	៦. អគ្គិសនីកម្ពុជា
ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម (រាជធានី ខេត្ត)	១. ខេត្តរតនគិរី
	២. ខេត្តស្ទឹងត្រែង
	៣. ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
	៤. ខេត្តប៉ៃលិន
	៥. ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
	៦. ខេត្តកោះកុង
	៧. ខេត្តព្រះសីហនុ
	៨. ខេត្តឧត្តមានជ័យ
	៩. ខេត្តកំពត
	១០. ខេត្តកែប
	១១. រាជធានីភ្នំពេញ
	១២. ខេត្តតាកែវ
	១៣. ខេត្តមណ្ឌលគិរី
	១៤. ខេត្តកំពង់ធំ
	១៥. ខេត្តក្រចេះ
	១៦. ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
	១៧. ខេត្តពោធិ៍សាត់
	១៨. ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
	១៩. ខេត្តបាត់ដំបង
ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម (ក្រុងស្រុកខណ្ឌ)	១. ស្រុកសង្កែ

**សង្ខេប:**

ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មដែលអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មលើសគម្រោងក្នុងផែនការលទ្ធកម្មច្រើនជាងគេគឺស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តដោយ÷

- នៅឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៥ មន្ទីរជំនាញមួយចំនួនក្នុងចំណោមមន្ទីរជំនាញទាំង១០ដែលបានអនុវត្ត ថវិកាកម្មវិធីបានអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មដោយខ្លួនឯង
- ការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មដោយមិនបានធ្វើផែនការកែតម្រូវតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ខ្លួន
- ធ្វើផែនការកែតម្រូវដែរ ប៉ុន្តែមិនអនុវត្តតាមផែនការកែតម្រូវនោះដោយបំបែកធានាចំណាយជា គម្រោងតូចៗតម្រូវតាម សិទ្ធិសម្រេចរបស់ស្ថាប័នខ្លួន។

**៦. គោលបំណងនៃការផ្សព្វផ្សាយ**

ការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មតាមក្រោយជាសាធារណៈ មានគោលបំណងចូល រួមចំណែកជាមួយស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម ដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងកិច្ចប្រតិបត្តិការ ការងារលទ្ធកម្មរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្ត រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ សហគ្រាសសាធារណៈ គ្រឹះស្ថានសាធារណៈ និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនានាតាមរយៈការចង្អុលបង្ហាញនូវចំណុចខ្វះខាតក្នុងការអនុវត្ត កិច្ចលទ្ធកម្មកន្លងមក និងផ្តល់អនុសាសន៍កែលម្អលើចំណុចខ្វះខាតទាំងនោះ សំដៅធ្វើឱ្យការអនុវត្តកិច្ច លទ្ធកម្មកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង។

អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ មិនទទួលខុសត្រូវអំពីផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះក្រសួង-ស្ថាប័ន រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្ត រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ សហគ្រាសសាធារណៈ និងអង្គភាព ពាក់ព័ន្ធនានាក្នុង ករណីដែលមានតតិយជនទាំងឡាយណាមួយខ្លឹមសារក្នុងរបាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនេះទៅធ្វើ ការបកស្រាយ ឬប្រើប្រាស់ខុសគោលដៅឡើយ។

**៧. លទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍន៍ការត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មតាមក្រោយតាមដំណាក់កាល**

**៧.១ ការអនុវត្តផែនការលទ្ធកម្ម**

ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តមួយចំនួន អនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មលើសគម្រោងផែនការលទ្ធកម្ម ដែលបានអនុម័តដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសារមន្ទីរជំនាញមួយចំនួន (អង្គភាពថវិកា) បាន អនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មដោយមិនបានស្នើសុំកែតម្រូវផែនការលទ្ធកម្មតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ខ្លួនឡើយ។ ស្ថាប័ន អនុវត្តលទ្ធកម្មនៃរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តមួយចំនួនទៀត បានបំបែកគម្រោងទៅជាគម្រោងតូចៗដើម្បីតម្រូវ តាមសិទ្ធិសម្រេចរបស់ស្ថាប័នខ្លួន។

**៧.២ ការរៀបចំឯកសារស្នើសុំធានាចំណាយ**

ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មមួយចំនួនរៀបចំឯកសារស្នើសុំធានាចំណាយមិនបានត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធី ឡើយ ក្នុងនោះមានស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មមួយចំនួនមិនបានរៀបចំបញ្ជីប៉ាន់-តម្លៃ លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងប្រភពទំនិញបានច្បាស់លាស់ដើម្បីភ្ជាប់សំណើសុំធានាចំណាយ។

**៧.៣ ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម**

ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មភាគច្រើនបានអនុវត្តវិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្មសមស្របតាមកម្រិតទឹកប្រាក់ដែល  
បានកំណត់ដោយច្បាប់។ ដោយឡែក ចំពោះការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មដោយឡែកមានស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មមួយ  
ចំនួនមិនបានស្នើសុំគោលការណ៍ជាមុនពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងមួយចំនួនទៀតបានស្នើសុំ  
គោលការណ៍ដែរ ប៉ុន្តែមិនបានឆ្លងការសម្រេចចុងក្រោយពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

**៧.៤ ការរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ ពិគ្រោះថ្លៃ និងស្នង់តម្លៃ**

អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈបានរកឃើញថា ការរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ ពិគ្រោះថ្លៃ និងស្នង់  
តម្លៃរបស់ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មមួយចំនួននៅមានចំណុចខ្វះចន្លោះនៅឡើយ ក្នុងនោះរួមមាន៖ ខ្លឹមសារ  
នៃសេចក្តីណែនាំចំពោះអ្នកដេញថ្លៃ ពិគ្រោះថ្លៃ ស្នង់តម្លៃមិនស្របតាមគំរូដែលបានផ្តល់ជូនដោយ  
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងមានការកោសលុប ឬសរសេររបន្ថែមខុសពីគំរូឯកសារដើម។ សមាស  
ភាពឯកសារស្នង់តម្លៃមិនមានភ្ជាប់សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអញ្ជើញឱ្យចូលរួមស្នង់តម្លៃ និងសេចក្តី  
ប្រកាសស្តីពីក្រមសីលធម៌លទ្ធកម្មរបស់អ្នកស្នង់តម្លៃជាដើម។ ជាងនេះទៀត ពាក្យសុំដេញថ្លៃ និងពិគ្រោះ  
ថ្លៃមួយចំនួនត្រូវបានគេបំពេញរយៈពេលសុពលភាពជំនួសអ្នកដេញថ្លៃជាស្រេច និងមិនមានភ្ជាប់នូវ  
កំនួសប្តូរ និងការ-លម្អិតលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងប្រតិទិនការងារជាដើម។

**៧.៥ ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងបើកសំណើដេញថ្លៃ**

ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មមួយចំនួនបានធ្វើការផ្សព្វ-ផ្សាយលក់ទទួល និងបើកសំណើដេញថ្លៃមិនបាន  
ត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីកំណត់ដូចជា៖ ការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអញ្ជើញឱ្យចូលរួមដេញថ្លៃ  
ពិគ្រោះថ្លៃតាមសារព័ត៌មានធ្វើឡើងតែមួយលើក និងផ្សាយក្រោយកាលបរិច្ឆេទលក់ឯកសារ។ ការផ្សព្វផ្សាយ  
មានរយៈពេលខ្លីមិនស្របតាមច្បាប់កំណត់ និងមិនបានធ្វើតារាងកត់ត្រាបញ្ជីលក់/ប្រគល់ឯកសារ និង  
ទទួលសំណើដេញថ្លៃ ឬកត់ត្រានៅថ្ងៃតែមួយ ហើយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនមិនបានចេញលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិឱ្យ  
តំណាងចូលរួមបើកសំណើដេញថ្លៃ និងពិគ្រោះថ្លៃជាដើម។ ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម/អង្គភាពថវិកាមួយចំនួន  
មិនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកំណត់ហេតុបើកសំណើដេញថ្លៃ ឱ្យស្របតាមគំរូបទដ្ឋានដែលបានកំណត់ដោយ  
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងមួយចំនួនទៀតពុំបានភ្ជាប់អត្រាប្តូរប្រាក់ ពុំមាន/មានលិខិតធានាប្រាក់  
កក់ធានាការដេញថ្លៃនិងបានចុះកាលបរិច្ឆេទដូចគ្នា និងលេខរៀងបន្តបន្ទាប់គ្នា។ មួយវិញទៀត គណៈ  
កម្មការបើកសំណើដេញថ្លៃ និងពិគ្រោះថ្លៃមួយចំនួនពុំបានចុះហត្ថលេខាលើពាក្យសុំ ឬបញ្ជីប៉ាន់តម្លៃសរុប  
របស់ក្រុមហ៊ុន។ សំណើដេញថ្លៃមួយចំនួនមានសុពលភាពខ្លីជាងការកំណត់ដែលមិនស្របតាម សេចក្តីណែនាំ  
ចំពោះអ្នកចូលរួមដេញថ្លៃ ហើយក្រុមហ៊ុនចូលរួមដេញថ្លៃមួយចំនួនពុំបានបំពេញសុពលភាពលើសំណើដេញ  
ថ្លៃរបស់ខ្លួន និងមិនមានបញ្ជីវត្តមានក្នុងពេលបើកសំណើដេញថ្លៃ និងការផ្សព្វផ្សាយអញ្ជើញឱ្យចូលរួម  
ដេញថ្លៃធ្វើឡើងមុនការផ្តល់ទិដ្ឋាការលើឯកសារដេញថ្លៃជាដើម។

**៧.៦ ការវាយតម្លៃប្រគល់កិច្ចសន្យា**

មានស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មមួយចំនួនបង្កើតលក្ខខណ្ឌវាយតម្លៃថ្មី មិនស្របតាមគំរូដែលបានផ្តល់ជូន ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មមួយចំនួនទៀតបានវាយ-តម្លៃលើភាពឆ្លើយ តបមិនបានត្រឹមត្រូវតាមព័ត៌មានជាក់ស្តែង និងពុំបានធ្វើតារាងប្រៀបធៀបតម្លៃទីផ្សារនៃសមាធាតុលទ្ធកម្ម ដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការវាយតម្លៃ។ ចំពោះលិខិតសម្រេចជ្រើសរើសនិងប្រគល់កិច្ចសន្យា ស្ថាប័នអនុ វត្តលទ្ធកម្មពុំបានចម្លងជូនគ្រប់ភាគីអ្នកដេញថ្លៃ និងទុកពេលវេលាខ្លីជាង១០ថ្ងៃសម្រាប់អ្នកចូលរួមដេញ ថ្លៃធ្វើការប្តឹងតវ៉ាទៅនឹងលទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃ និងពិគ្រោះថ្លៃ។ ទោះបីជាក្រុមហ៊ុនដែលបានចូលរួមដេញ ថ្លៃ និងពិគ្រោះមួយចំនួនមិនបានភ្ជាប់ ឬគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រជាជន វិញ្ញាបនបត្រ បញ្ជាក់ការចុះបញ្ជី ពាណិជ្ជកម្ម (ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម) វិញ្ញាបនបត្រប្រកបអាជីវកម្មចេញដោយក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនី យកម្ម និងសំណង់ វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីអាករលើតម្លៃបន្ថែម និងវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីអ្នកទទួលការសាង សង់ចេញដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្មនៅតែប្រគល់កិច្ចសន្យាជូន។ ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មមួយចំនួន (ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ) បានចេញលិខិតអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនឱ្យចូលរួមចរចាថ្លៃ មុនមានលិខិតអនុញ្ញាតរបស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងពុំបានរៀបចំតារាងលេខគណិតឡើងវិញលើ តម្លៃដាក់ដេញរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមដេញថ្លៃឡើយ។

**៧.៧ ការចុះកិច្ចសន្យា**

ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មមួយចំនួនបានរៀបចំកិច្ចសន្យាមិនបានត្រឹមត្រូវដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីកាល បរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់ការងារ ការប្រគល់ទទួល ការធានាលើសេវាប្រើប្រាស់ទំនិញ និងការ ទូទាត់ពុំបានបញ្ជាក់ឱ្យបានច្បាស់លាស់។ លិខិតធានាប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យាចេញដោយអគ្គ នាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិពុំមានបញ្ជាក់សុពលភាព ហើយការកក់ប្រាក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យាគឺធ្វើឡើង ក្រោយកិច្ចសន្យាចូលជាធរមាន និងកិច្ចសន្យាមួយចំនួនពុំមានភ្ជាប់តារាងឧបសម្ព័ន្ធ និងបញ្ជាក់អំពីរយៈ ពេលធានាគុណភាពសំណង់ឡើយ។

**៧.៨ ការអនុវត្តកិច្ចសន្យា និងការប្រគល់ទទួល**

អគ្គនាយកដ្ឋានកម្មសាធារណៈបានរកឃើញថា ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មមួយចំនួនអនុវត្តការងារ ប្រគល់ទទួលបញ្ចប់សុពលភាពសំណង់ ដោយមិនមានកំណត់ហេតុបញ្ចប់សុពលភាពនិងពុំមានការចាត់ តាំងគណៈកម្មការតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោង (ការងារសំណង់) និងមិនមានរបាយការណ៍ស្តីពី វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការងារ។ រីឯទម្រង់និងខ្លឹមសារកំណត់ហេតុប្រគល់ទទួលមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឱ្យ ស្របតាមគំរូណែនាំរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងគម្រោងខ្លះមិនមានកំណត់ហេតុប្រគល់ទទួលប៉ុន្តែ

មានលិខិតបញ្ជាក់ពីភូមិឃុំបានអនុវត្តការងាររួចរាល់។ មួយវិញទៀត រយៈពេលនៃការអនុវត្តកិច្ចសន្យា  
នៃគម្រោងមួយចំនួនមានរយៈពេលខ្លីមិនស្របទៅនឹងទំហំការងារឡើយ។

**៧.៩ ការត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលនៃការប្រគល់ទទួលជាក់ស្តែង**

អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈបានរកឃើញថា ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មមួយចំនួនមិនបានធ្វើការ  
ប្រគល់ទទួលបញ្ចប់សុពលភាពសំណង់ឱ្យបានទាន់ពេលវេលាឡើយ ហើយស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មមិនមាន  
វិធានការផ្អាកពិន័យចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលប្រគល់ទំនិញ ឬសំណង់យឺតជាងកាលកំណត់ឡើយ។ គម្រោង  
មួយចំនួនមិនបានបញ្ជាក់ឱ្យបានច្បាស់លាស់អំពីលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងគំនូសប្លង់ និងករណីខ្លះទៀត  
សំណង់បានធ្វើឡើងមុនកិច្ចសន្យាចូលជាធរមាន ព្រមទាំងមានការកែសម្រួលសំណង់ឡើងវិញក្រោយ  
ពេលប្រតិភូបានពិនិត្យឃើញនូវចំណុចខ្វះខាត។

**៧.១០ ការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា**

អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈបានចុះពិនិត្យស្រាវជ្រាវឯកសារនានាលើការប្តឹងតវ៉ារបស់ក្រុម  
ហ៊ុន ឌី អិម ហ្គោលដេន ខនស្ត្រាក់សិន ឯ.ក ចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្មស្រុក  
គិរីវង្សដែលបានសម្រេចវាយតម្លៃប្រគល់កិច្ចសន្យាជូន ក្រុមហ៊ុនសំណង់យេ-ធី ដែលមានតម្លៃពិគ្រោះថ្លៃ  
ទាបជាងគេប៉ុន្តែពុំស្របតាមលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យដែលមានចែងក្នុងឯកសារពិគ្រោះថ្លៃនិងគោលការណ៍ណែនាំ  
សម្រាប់ការវាយតម្លៃប្រគល់កិច្ចសន្យា។ ជាលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ានេះ អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្ម  
សាធារណៈបានលើកសំណើសុំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីចេញលិខិតជូនដល់គណៈកម្មាធិការ  
លទ្ធកម្មស្រុកគិរីវង្សឱ្យពិចារណាវាយតម្លៃឡើងវិញ និងប្រគល់កិច្ចសន្យាឱ្យទៅក្រុមហ៊ុនដែលមានលក្ខ  
ណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុវត្តកិច្ចសន្យា។

**៨. ការពិនិត្យលទ្ធផលនៃការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍**

ជាទូទៅស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មបានឆ្លើយបំភ្លឺ និងទទួលយកនូវចំណុចខ្វះខាត ដែលប្រតិភូត្រួតពិនិត្យ  
នៃអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈបានរកឃើញ និងសន្យាពង្រឹងការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មរបស់ខ្លួនឱ្យ  
ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិពាក់ព័ន្ធលើលទ្ធកម្មសាធារណៈនានា ដែលស្ថិត  
នៅជាធរមានក្នុងការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មនាការិយបរិច្ឆេទក្រោយៗទៀត។

**៩. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន**

ក្នុងតាមរយៈការអនុវត្តការងារត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មតាមក្រោយ (ស្ថិតក្រោមសិទ្ធិសម្រេចឆ្នាំ២០១៦  
លើការិយបរិច្ឆេទឆ្នាំ២០១៥) លើស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម/អង្គភាពថវិកាចំនួន១១៨ស្ថាប័ននេះ អគ្គនាយកដ្ឋាន  
សាធារណៈបានសង្កេតឃើញថា ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្មរបស់ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម/អង្គភាពថវិកា  
មានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងបណ្តាឆ្នាំកន្លងទៅ ទោះបីនៅមានកំហុសឆ្គងមួយចំនួន ប៉ុន្តែវឌ្ឍនភាពការងារ

នៃការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈនៅតាមបណ្តាស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មនានាមានភាពល្អប្រសើរជាងបណ្តាឆ្នាំ  
កន្លងទៅ ដោយសារលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈត្រូវបានកែសម្រួលនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជា  
បន្តបន្ទាប់ស្របតាមតម្រូវការនិងស្ថានភាពជាក់ស្តែង ហើយមន្ត្រីនៃអង្គភាពលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្មភាគច្រើន  
បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញលទ្ធកម្មសាធារណៈ ដែលបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង  
ហិរញ្ញវត្ថុនាពេលកន្លងមក ជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំនៃស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម/អង្គភាពថវិកាមួយចំនួនមានឆន្ទៈ  
ក្នុងការកែលម្អនូវចំណុចខ្វះខាត ដែលប្រតិភូត្រួតពិនិត្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈបានរកឃើញ  
និងផ្តល់អនុសាសន៍ជូន។